

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	事業完了日	平成23年3月28日			
	総事業費	642,075千円			
	交付金額	214,025千円			
	整備対象地域	蘭越町の全域(中心部を除く)			
	事業の内容	磯谷郡蘭越町では平成17年9月に町市街地xDSLの誘致、平成21年10月にはFTTHの町中心部への誘致を行ったものの、町内に点在する多くの地域ではブロードバンドサービスを受けられない環境であった。そのため、町内にFTTH網を整備し、光ブロードバンドサービスを提供することにより、ブロードバンドゼロ地域の解消、地上デジタル放送の難視聴地域の解消、地域間情報格差の是正と地域活性化を行った。			
BB	サービス開始日	平成23年 4月 1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	東日本電信電話株式会社			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	平成23年度末	平成27年度末
	整備地域の世帯数	1227	1227	1214	1144
	加入世帯数	368	491	374	603
加入率(%)	30.0%	40.0%	30.8%	52.7%	
CATV	サービス開始日	平成23年 4月 1日			
	サービス形態	公設公営			
	契約先	-			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	平成23年度末	平成27年度末
	整備地域の世帯数	177	177	143	148
	加入世帯数	177	177	143	148
加入率(%)	100%	100%	100%	100%	
評価及び課題	<p>ケーブルテレビについては、地上デジタル放送に伴う難視聴地域の受信対策として多く利用されていることからその効果は大きい。</p> <p>ケーブルインターネットについては、これまでブロードバンド環境が利用できなかった地域における情報格差是正に一定の成果が出ているものとする。</p> <p>目標加入率を超えることができたが、今後、PR活動の加入促進のみではなく、サービス品質の向上などサービス提供事業者への働きかけを行っていくなどの対策で加入者増加を図りたい。</p>				