

蘭 教 委 号
平 成 25 年 9 月 3 日

文部科学大臣 殿

北海道蘭越町長 宮谷内 留 雄



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100	100
中学校	100	100
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

施設整備計画に計上した中学校校舎棟、屋体棟、蘭越小学校校舎棟、昆布小学校校舎・屋体棟、小学校2校、中学校1校の耐震補強工事については、全て計画どおり実施することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

蘭越中学校校舎・屋体は、築後30年を経過し、外壁の剥落、漏水等老朽化が著しいため耐震補強と併せて大規模改造工事を行った。蘭越小学校、昆布小学校の校舎・屋体も老朽化が著しく、児童の安全性を確保するため大規模改造工事を行った。本町における公立学校施設の老朽化対策は、2ヵ年事業とし、次施設整備計画で計画している昆布小学校校舎大規模改造(2期)工事を持って完了することになる。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

中学校における地上デジタル放送対応のためのアンテナ等の整備については、計画どおり実施する事ができ整備が完了した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

2 事後評価の時期及び方法について

平成25年8月28日、教育委員会の事務事業の執行状況に関する点検評価に係る外部評価委員会において、事後評価を実施した。

※教育委員会の事務事業評価外部評価委員会(委員4名:町社会福祉協議会長、町立中学校PTA会長、道立高等学校長、学識経験者(人権擁護委員))

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については、全て計画どおりに実施できた。

今後は、学校施設の非構造部材の耐震点検を実施し、必要に応じて耐震対策を行う。また、現在、次期整備計画における蘭越小学校の外構フェンス、排水不良で降雨後長期間使用できない状況になるグラウンドの改修について、可能な限り早期の事業完了を進める。評価委員からは、学校施設の長寿命化には、建築後、改修後においても適宜のメンテナンスが必要不可欠であり、定期的な点検を励行するようという意見が出された。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	北海道
市町村名	蘭越町

1 **計画名称** 蘭越町公立学校等施設整備計画

2 **計画作成主体** 蘭越町

3 **計画期間** 平成21年度～平成23年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
蘭越中学校(1期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年1月29日				
蘭越中学校(2期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年1月29日				
蘭越中学校(1期工事)	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成22年1月29日				
蘭越中学校(2期工事)	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成22年1月29日				
蘭越中学校	②	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成22年1月29日				
蘭越中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年2月26日				
蘭越小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年3月18日				
蘭越小学校(1期工事)	②	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成23年3月18日				
蘭越小学校(2期工事)	②	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成23年10月14日				
蘭越小学校	②	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成23年10月31日				
昆布小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年10月16日				
昆布小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成22年10月16日				
昆布小学校(1期工事)	②	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年1月31日		追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。
昆布小学校	②	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成24年10月30日		追加	平成23年6月2日	
昆布小学校	②	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成25年1月31日		追加	平成23年6月2日	
昆布小学校	②	0603	大規模改造(空調)	屋	S	○	平成24年10月30日		追加	平成23年6月2日	